

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月04日

計画の名称	中心市街地における魅力あるまちづくり（第2期）													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	沼田市													
計画の目標	土地区画整理事業の推進により、公共施設の整備改善と土地の合理的活用を促進して都市機能の充実・再生を図ることで、地域を訪れる人が歩きたくなる魅力あるまちづくりを目指します。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,470	A	2,470	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和元年度末		令和6年度末
1	歩道の整備率を29.3%から40.5%に向上させる。			
	歩道の整備率を29.3%から40.5%に向上させる。	29%	%	41%
	整備延長/計画延長			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-002	街路	一般	沼田市	直接	沼田市	区画	改築	沼田市中心市街地地区	8.8ha	沼田市	■	■	■	■	■	1,380		－
											小計						1,380		
											合計						1,380		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
沼田市都市計画課	令和7年9月
	公表の方法
	沼田市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・歩道の整備率が令和2年度の29.3%から令和6年度の38.6%に向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・上之町地区の公益的施設（にぎわいの核、市有文化施設）において、周辺道路の整備によりアクセス性の向上が図られ、来訪者数が令和2年度の133,473人から令和6年度の183,271人へ37%増加した。
○特記事項（今後の方針等）	
土地区画整理事業の推進を図り公共施設の整備を進めることで、中心市街地を活性化し、訪れる人のさらなる増加を目指す。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			土地区画整理事業における建物移転の遅延により、歩道を含む基盤整備が目標未達となった。今後、事業の進捗に伴う計画歩道の整備により、目標達成される見込みである。
	最 終 目標値	41%	
	最 終 実績値	38%	