

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 追貝原地区 農道整備 工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	ほ装	施工延長L=104.5m, 下 層路盤工 (t=26cm) A= 344.9m <sup>2</sup> , 上層路盤工 (t=7cm) A=324.0m <sup>2</sup> , 表層工 (t=4cm) A=313.5 m <sup>2</sup> , 付帯工1式	3,542,000	群馬県沼田市利根町 追貝545  昌恒興業（有）	R04.10.24  随意契約	令和4年度第7回 の入札を執行した結 果、不調となりました 。（別添「入札経過 」参照）一般競 争入札の不調により 地方自治法施行令第 167条の2第1項 第8号の規定に基づ き随意契約にて執行 いたしたい。なお、 見積依頼者について は、契約規則第23 条第1項に基づき、 施工実績及び地域性 を考慮し、下記の2 業者より見積もりを 徴取し随意契約の上 、早急に着手いたし たい。	R04.10.24 ～ R05.01.20	
	01				3,663,000				R04.10.24 ～ R05.01.20	【契約日：R05.01.06】 本工事発注後、追貝平土地改良区およ び関係地権者と現地立ち合いを行った結 果、農道終点側の施工延長を1m増工し、 農道利用者の利便性を向上させたい。ま た舗設後、表流水は工事路線に隣接する 排水路に放流予定であるが、排水路は適 切な維持管理がされないまま長期間放置 され、土砂等によって閉塞しているため 、除草および土砂上げ工を併せて増工い たしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第6工区）	当初	沼田市 高橋場町 地内	土木	工事延長 L=49.5m, 管布設工(VUφ150) 4 8.5m, マンホール工 (小型塩ビ) 3箇所, 取付管(ます工) 7(4) 箇所, 付帯工 1式	4,224,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株) 沼建	R04.10.26  随意契約	令和4年度第7回入札の結果、応札者がなく入札中止となったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）に該当するため随意契約により執行いたしたい。なお、業者については、沼田市契約規則第23条第1項（随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴する。）の規則に基づき、地域性及び施行実績を考慮し選定した下記業者より見積書を徴収し執行いたしたい。	R04.10.26 ～ R05.02.28	
	01				4,323,000				R04.10.26 ～ R05.02.28	【契約日：R05.02.16】 工事発注後、水道の埋設状況の確認のため試掘調査を行った結果、既設給水管（VUφ20）の埋設位置が想定より下水道管理設予定位置に近いことが確認され、工事に大きな支障となることから、水道切り直し工を増工し対応いたしたい。
市道後坂天ヶ峯線道路災害復旧工事	当初	沼田市 屋形原町 地内	土木	工事延長 L=8.0m ブロック積工(SL=5.59m) A=44.7m <sup>2</sup> 植生工 A=60.2m <sup>2</sup>	4,730,000	群馬県沼田市薄根町 3610-2  (株) 村山建設	R04.12.06  随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により屋形原町地内の法面が崩壊し近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施工例第167条の2第1項5号（緊急の必要により競争入札に付することが出来ないとき。）により、下記業者から見積もりを徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.12.06 ～ R05.03.20	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				4,785,000				R04.12.06 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.10】 当初設計時では、崩落土砂により視認出来なかった法面箇所が施工段階で確認されたため、植生工を増工し法面の安定化を図りたい。
市道内楽橋線水道移設工事	当初	沼田市 利根町老神 地内	水道	工事延長 L=80m 仮設配水管 二層管 φ50 L=160.0m 不断水取出し φ75 1箇所 不断水取出し φ50 2箇所 水道用急速空気弁 φ20 1基	4,950,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R04.04.12 随意契約	本工事は、内楽橋橋梁補修工事により橋梁に添架中の水道管が上下し、損傷の恐れがあるため、仮設水道管の設置、水管橋の伸縮部分の取替えを行うものです。契約に当たっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することが出来ないとき。）により、当該工事箇所で行っている下記業者から見積を徴し、随意契約のうえ工事執行いたしたい。	R04.04.12 ～ R04.11.30	
市道金刀比羅通り線配水管布設替工事	当初	沼田市 上之町外地内	水道	工事延長 L=138.7m 配水管布設工(HPPE φ150) L=140.4m、配水管布設工(HPPE φ75) L=8.5m、給水管布設工1式、仮設配水・給水工 1式	13,200,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 （株）沼建	R04.11.10 随意契約	本工事は、区画道路(8-9)新設工事と同一区間内において、老朽化した配水管の布設替工事を行うものです。契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R04.11.10 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				13,200,000				R04.11.10 ～ R05.08.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、区画道路(8-9)新設工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本体工事が工期を令和5年8月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事の工期を令和5年8月31日まで延期したい。
	02				15,246,000				R04.11.10 ～ R05.08.31	【契約日：R05.07.21】 当初、道路改良工事と一体に施工していく予定であったが、着手前に隣接住民から休日及び夜間の交通開放を要望され、当初予定していた工程では休日・夜間の開放ができないことから、受注者と工程の打合せをしたところ、先行して水道工事を実施すれば対応可能となったため、設計変更で掘削及び埋戻しの増工をし、対応したい。
市道上久屋南北5号線外1路線道路補修工事	当初	沼田市 久屋原町 外地内	ほ装	工事延長L=206.3m, W=7.3m～16.4m, 上層路盤工(粒度調整碎石M-30)t=0.07 A=1782.6m <sup>2</sup> , 表層工(再生密粒度AS13)t=0.05 A=1782.6m <sup>2</sup> , 舗装復旧工1式	16,995,000	群馬県沼田市白沢町高平1292  (有)吉澤建材興業	R04.12.05  一般競争入札		R04.12.07 ～ R05.03.20	
	01				17,578,000				R04.12.07 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.06】 本工事において、当初では掘削路盤である粒度調整碎石を処分する予定であったが、現場付近の未舗装道路において轍が出来ている箇所を確認したため、現場発生碎石を敷均し、本工事に含め施工することで効率的に工事を実施いたしたい。
道路後退舗装工事	当初	沼田市内	ほ装	舗装工8箇所A=203.5m <sup>2</sup> , 表層工(t=4cm)As13 A=203.5m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)M-30 A=203.5m <sup>2</sup> , 下層路盤工(t=13cm)RC40 A=203.5m <sup>2</sup>	3,505,700	群馬県沼田市上原町1652  目黒建設(有)	R04.12.05  一般競争入札		R04.12.08 ～ R05.03.20	
	01				3,993,000				R04.12.08 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.06】 現場精査の結果、市道の既設舗装と、道路後退箇所との間のアスファルト舗装の擦り付け部に、路盤碎石が無いなどの箇所が多々有り、拡幅後の安全な走行に支障が生じるため、増工をいたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
都市整備事務所解体工事	当初	沼田市 中町 地内	解体	事務所、物置、単管小屋、ブロック塀等解体	3,308,250	群馬県沼田市白沢町上古語父1229-  (株) UMEZAWA	R04.12.05  一般競争入札		R04.12.12 ～ R05.02.28	
	01				3,344,000				R04.12.12 ～ R05.03.09	【契約日：R05.02.14】 都市整備事務所南側ブロック塀に隣接する民地の土間コンクリートが密着していることが確認された。南側ブロック塀を撤去すると隣接民地の土間コンクリートに悪影響を及ぼすことが懸念されることから、当該ブロック塀を存置としたい。また、ブロック塀倒壊防止のためブロック塀改修工事を増工としたい。併せて、北側物置小屋基礎を撤去する際、上水道管等の埋設物が確認され撤去に不測の期間を要したため3月9日まで施工期日を9日間延長したい。
防護柵設置工事	当初	沼田市 沼須町 外地内	とび	工事延長L=127.0m, ガードレール設置工L=65.0m, ガードレール設置工(レールのみ)L=20.0m, 転落防止柵設置工L=42.0m	4,307,160	群馬県沼田市材木町2  (有) 高橋塗装工業所	R04.12.05  一般競争入札		R04.12.08 ～ R05.03.20	
	01				4,620,000				R04.12.08 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.08】 当初測量より、市道羽十二南線の防護柵路肩部に、雨水による浸食を防止するための土のうが積み上げてあった。ゆえに不可視部があり、路肩盛土工とコンクリート撤去工を増工したため変更いたしたい。
市道善桂寺岡谷線道路補修工事	当初	沼田市 町田町 外地内	ほ装	工事延長L=174.0m, 切削工(t=0.05)A=668.6m <sup>2</sup> , 表層工(再生密粒AS13 t=0.05)A=681.3m <sup>2</sup> , 付帯工1式, 区画線工1式	5,170,000	群馬県沼田市下沼田町808-1  (株) 戸部組	R04.12.05  一般競争入札		R04.12.07 ～ R05.03.20	
	01				5,181,000				R04.12.07 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.10】 本工事発注後、現地調査を行ったところ、除雪の影響により路面欠損がみられたため、オーバレイ工法を延長し、施工いたしたい。また、受注業者と協議した結果、当初予定していたより短期間で施工できることが確認できたため、交通誘導員を減員いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 高平地区 排水路改修 工事	当初	沼田市 白沢町高 平 地内	土木	工事延長L=37.0m, 排水路工L=36.0m, 継手水槽工1箇所	3,413,300	群馬県沼田市利根町 大原甲 1 1 4 5  (有) 丸星建設	R04.12.05  一般競争入札		R04.12.07 ～ R05.03.10	
	01				3,663,000				R04.12.07 ～ R05.03.10	【契約日：R05.02.13】 本工事発注後、排水路を新設するため、既設玉石積み水路の底部を撤去したところ、当初計画よりも玉石のサイズが大きく高さ調整が必要になったため、調整コンクリート工を増工いたしたい。また、維持管理上の安全対策として、継手水槽内にごみ取り用の網、排水路下流の既設接続部（屈曲部）の隙間に縞鋼板を設置し併せて増額変更いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第3工区）	当初	沼田市 栄町 地 内	土木	工事延長 L=165.8m 管布設工 (VUφ200)  161.3m マンホール工(組立1 号、小型塩ビ) 7箇所 取付管工  9箇所 付帯工  1式	11,000,000	群馬県沼田市西倉内 町608-1  三川建設（株）	R04.11.28  随意契約	<p>本工事は、3・3・1環状線（栄町工区）事業 道路改良工事に合わせ、本年度予算の範囲内で下水道整備を実施するものである。</p> <p>本工事は、先に契約された前記工事と同一区間で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の節減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により随意契約にて着手いたしたい。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。</p>	R04.11.28 ～ R05.03.31	
	01				11,000,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	<p>【契約日：R05.03.31】</p> <p>本工事は、都市計画課発注の「3・3・1環状線（栄町工区）事業道路改良工事」に付随する工事であるが、本体工事の完成期日が延期されたため、本工事の工期について令和5年7月31日まで（122日間）延期いたしたい。</p>

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				11,000,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.06.27】 工事発注後、沿線の地権者と取付管設置場所について再協議した結果、地権者の土地利用形態変更により取付管工を1箇所増工し対応いたしたい。また、同時施工となっている道路改良工事において、道路構造物の一部に変更があり、これにより下水道本管の埋設位置を一部変更する必要が生じたため、本管延長を一部減工し施工いたしたい。
利根簡易水道流量計・水位計設置工事	当初	沼田市 利根町輪組 外地内	水道	流量計・水位計設置 3箇所 輪組高区配水池 流量計80A1基 水位計1基 白井野配水池 流量計100A1基 水位計1基 日向南郷配水池 流量計80A1基 水位計1基	14,300,000	群馬県高崎市飯塚町1174-5 藤田水道受託（株）	R04.11.24  随意契約	本工事は、利根簡易水道の輪組高区配水池、白井野配水池、日向南郷配水池に流量計・水位計を設置し水道監視システム(FENET)による遠隔監視を行えるようにするものです。 請負予定業者については、水道監視システム(FENET)が藤田エンジニアリングの提供するサービスであることから、地方公営企業法第21条の14第1項2号（性質又は目的が競争入札に適さないもの）の規定により、同社の関連会社であり、また今年度の利根簡易水道施設運転管理業務委託の受注者である下記の業者より見積書を徴し、随意契約により着手いたしたい。	R04.11.25 ～ R05.03.17	



工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・3・1環状線(栄町工区)排水路整備工事	当初	沼田市 栄町 地内	土木	排水路整備延長L=52.0m+39.6m 自由勾配側溝L=9.5m、遠心ボックスカルバートL=39.8m 集水柵工N=2基、GPU3型側溝L=39.6m 舗装復旧工A=33.4㎡	5,500,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設（株）	R04.11.28 随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業の道路改良により分断される既設市道の路面水処理など、環状線周辺の排水路整備であります。環状線は既設市道を横断する形で計画されていますが、計画道路高が既設市道より高くなるため、降雨時の既設市道路面水の行き場がない（民地側へ溜まる、流れ込む）状況となる虞があります。このため、環状線周辺の排水路を整備し、適切な路面排水処理を図りたい。なお、本排水路整備は先に発注した3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事区間内の工事もあることから、道路改良工事を落札した下記業者より見積を徴し、随意契約により着手したい。（地方自治法施行令第167条第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号）	R04.11.28 ～ R05.03.31	
	01				5,500,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、環状線道路改良工事に伴い分断される既設市道の路面水処理など、環状線周辺の排水路整備であります。現在行われている環状線道路改良工事と密接に関係しており、道路改良工事の工期延期を行うことから、本工事においても工期を令和5年3月31日から令和5年7月31日（122日間）まで延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				3,828,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.07.12】 当初、遠心ボックスハート流末接続箇所である既設樹及び既設水路については、改修を予定していました。しかし、既設樹等の下には沼田平土地改良区管理の用水管が埋設されているため、確認しましたが管の深さ、管径、管種など、管理者でも把握できておらず、また、不測の事態の場合、どこまでの影響範囲があるのか不透明であるため、既設樹及び既設水路は現状のままいたしたい。なお、遠心ボックスハートについて、既設樹への接続となると当初の管径350では環状線本体に影響があるため、本体には影響がなく、且つ、必要最低限の区域流量がカバーできる管径250へと変更いたしたい。以上により、減額変更といたしたい。
3・3・1環状線配水管布設工事	当初	沼田市 栄町 地内	水道	工事延長 L=104.0m 配水管布設工(HPPE φ100) L=208.0m、仕切弁設置工(φ50～φ100) N=5基、給水管布設工(PEP φ20) 1式	6,490,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R04.11.28  随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事と同区間において、道路新設に伴い配水管の布設工事を実施するものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R04.11.28 ～ R05.03.31	
	01				6,490,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本体工事が工期を令和5年7月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事は令和5年7月31日まで延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				6,633,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.06.26】 本工事箇所と隣接している住宅の既存給水管において、掘削後、水道台帳に記録されている埋設深より浅く埋設されていることが判明し、道路改良工事に支障をきたす状況になったため、仮設給水工を増工したい。
旧サラダパークぬまたガラスハウス解体工事	当初	沼田市 上発知町 地内	解体	ガラスハウス解体工事 2棟 A=453.6 0㎡	7,920,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株) 沼建	R04.11.11  随意契約	<p>本工事は、公募型プロポーザル方式（設計施工一体型）により受注者を選定し、旧サラダパークぬまたガラスハウスの解体を行うものです。業者選定は、旧サラダパークぬまたガラスハウス撤去工事実施要領（案）及び工事要求水準書（案）により提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種実績や専門的知識から設計施工提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。</p> <p>契約方法については、公募型プロポーザル方式によって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規程により随意契約にて執行することといたしたい。</p> <p>なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した技術提案書や見積書を審査した上で、適正と認められる最低の見積額をもって、本工事の予定価格といたしたい。</p>	R04.11.22 ～ R05.03.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
区画整理工事（その1）	当初	沼田市 上之町地内	ほ装	事業管理地仮舗装表層工（再生密粒アスコン t=3cm） A=217.5㎡ 路盤工（再生砕石RC40-0 t=10cm） A=217.5㎡ 敷砂利（再生砕石RC40-0 t=13cm） A=38.3㎡ 地先境界ブロック（120*120） L=62.40	2,882,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5  (株) 沼建	R04.12.19  随意契約	本工事は、沼田市中心市街地土地区画整理事業における仮換地指定に伴う建物のセットバックにより生じた事業管理地（道路予定地）の仮舗装を行い、再建者及び歩行者の安全確保を図るものです。事業管理地隣接地を区画道路（8-9）新設工事に伴う仮設駐車場としての借用を予定しているため、区画道路（8-9）新設工事を請け負っている下記業者より見積もりを徴し、随意契約により早急に工事着手いたしました。（地方自治法施工令第167条の2第1項第6号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号）	R04.12.20 ～ R05.02.28	
	01				3,696,000				R04.12.20 ～ R05.02.28	【契約日：R05.02.22】 工事発注後、工事施工箇所の近隣区画整理事業用地内で建物移転により道路計画用地が窪んでいることが確認された。通行の安全が懸念されることから、該当箇所の整地を増工としたい。 また、工事施工箇所の隣接地権者から再建計画策定に伴う下水道の使用希望があったことから、取付管の延伸工事及び公共ますの設置工事（3箇所）を追加したい。
市道上原横塚線道路補修工事	当初	沼田市 上原町地内	土木	工事延長 L=78.0m 道路側溝工GPU(300×300) L=80.4m 舗装工（アスファルト舗装） A=71.2㎡ 区画線工（白色） L=37.0m	3,993,000	群馬県沼田市上原町1652  目黒建設（有）	R04.12.15  随意契約	本工事は、第9回一般競争入札に付したところ、入札不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）により随意契約を行うものです。  つきましては、本工事箇所と隣かつ工事実績のある下記業者より見積もりを徴し執行したい。	R04.12.15 ～ R05.03.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道発知幹線道路補修工事	当初	沼田市 発知新田町 地内	ほ装	工事延長L=212.5m、表層工(細粒度AS13)t=0.03 A=549.2m <sup>2</sup> 、区画線工1式	3,850,000	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設(株)	R04.12.16 随意契約	本工事は、第9回一般競争入札に付したところ入札不調となったため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積もりを徴したい。	R04.12.19 ～ R05.03.20	
	01				4,202,000				R04.12.19 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.10】 本工事発注後、現地調査を行ったところ、除雪の影響により路面欠損が多数みられたため、オーバレイ工法に変更し、施工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
白沢高原温泉「望郷の湯」省エネ対策工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	建築	① 特定エリアの既存空調機を省エネルギー型空調機に更新 ② 既存ボイラーを省エネルギー型ボイラーに更新 ③ 浴室シャワーを節水型シャワーに更新 ④ 窓ガラス部に遮熱フィルムを設けることによる空調負荷の軽減	23,166,000	群馬県前橋市古市町118  (株) ヤマト	R04.10.28  随意契約	観光庁では、新型コロナウイルスや原油価格高騰等の危機に対して「環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業」において、観光事業者等に対して、感染対策を図りつつ、地域が連携して実施する環境に配慮した持続可能な観光の推進を図る取組への支援を実施することとしております。 。同事業では、観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進がメニュー化されており、望郷の湯の省エネ対策工事に活用いたしたい。 本契約にあたっては、事業計画承認後の発注先の変更が認められていないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により事業計画で承認された下記事業者に見積書を徴取の上、随意契約により実施いたしたい。 なお、下記業者は当課におけるこれまでの業務において、全て正確かつ確実に履行しており今回も確実な履行が見込まれることから沼田市契約規則第29条第1項第6号の規定により契約保証金を免除いたしたい。	R04.10.28 ～ R05.01.31	
	01				23,166,000				R04.10.28 ～ R05.02.07	【契約日：R05.01.16】 部品の納品の遅延により作業に遅れが生じているおり、請負業者より完成期日延期申請書が提出されたため、工期を2月7日までといたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
白沢高齢者多目的室内運動場解体工事	当初	沼田市白沢町平出地内	解体	解体工事 白沢高齢者多目的室内運動場（鉄骨造） 床面積 A=635.38㎡	10,945,000	群馬県沼田市岩本町550-1 沼田資源（株）	R04.11.29 随意契約	契約方法については公募型プロポーザル方式によって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法167条の2第1項第2号の規定により随意契約にて執行することといたしたい。 なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した技術提案書や見積書を審査した上で、適正と認められる最低の見積額をもって、本工事の予定価格といたしたい。	R04.12.09 ～ R05.03.24	
消防団第1分団第3部機械器具置場等新築及び現有詰所解体工事	当初	沼田市 薄根町地内	建築	木造地上2階、延べ面積79.02㎡、建築、電気設備、機械設備、解体	35,200,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 （株）戸部組	R05.01.31 一般競争入札		R05.02.02 ～ R05.03.31	
	01				35,200,000				R05.02.02 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.29】 本工事の敷地内に建柱されている支障東電柱の移設に期間を要しており、その影響によって工事が遅延している為、所要工期確保のため完成期日を令和5年7月31日まで122日間延期するもの。
沼田中学校屋内運動場建築改修工事	当初	沼田市 東原新町地内	建築	屋根及びとい、外壁、建具、内外装、塗装、ユニット及びその他、躯体、渡り廊下	250,800,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.21 ～ R05.10.10	
	01				250,800,000				R05.02.21 ～ R05.10.10	【契約日：R05.09.14】 外壁及び軒天のコンクリート補修について、現地再調査に伴い補修方法の見直しを実施したため、施工数量の増工等、別紙のとおり設計図書の内容変更をするものとしたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田中学校屋内運動場電気設備改修工事	当初	沼田市 東原新町地内	電気	電灯設備、拡声設備、音響設備、誘導支援設備、火災報知設備	10,835,000	群馬県沼田市栄町506-1 コーエイ(株)沼田営業所	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.17 ～ R05.10.10	
	01				12,265,000				R05.02.17 ～ R05.10.10	【契約日：R05.09.06】 体育室の既存照明器具について、屋根撤去工事による雨水侵入を防ぐ養生が困難であることが判明し、撤去・再取付とするなど、別紙のとおり設計図書の変更をするものとした。
沼田中学校屋内運動場機械設備改修工事	当初	沼田市 東原新町地内	管	換気設備、暖房設備、衛生設備、給排水設備	9,900,000	群馬県沼田市横塚町1139-4 (株)小川設備	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.16 ～ R05.10.10	
硯田簡易水道消火栓設置工事	当初	沼田市 榛名町外地内	管	消火栓設置工事、消火栓設置工(地上式φ75)3基、仕切弁設置工(φ75)3基	4,400,000	群馬県沼田市上原町1687 反町工業(株)	R05.01.26 随意契約	本工事は、硯田簡易水道配水区域内に消火栓を3基設置する工事です。設置場所について地権者との交渉に時間がかかり、年度内に工事を完了させるためには緊急に工事を発注する必要があります。 つきましては、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号により、下記業者より見積書を徴し随意契約にて執行いたしたい。	R05.01.27 ～ R05.03.24	
	01				5,346,000				R05.01.27 ～ R05.03.30	【契約日：R05.03.17】 本工事において、着手後に既設配水管の位置を確認するため、掘削をおこなったが、三カ所いずれも、想定した位置や深さに既設管が見つからないため、試掘を行いたい。 試掘によって確認された配水管より取出しをおこなうため、取出管HPPEφ75mmの延長をL=1.8mからL=12.7mに延長したい。以上の理由により、増額したい。 また、試掘を行うための通行止めなどの日程調整を要するため、工期を令和5年3月24日から、令和5年3月30日に6日間延期したい。



工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼小講堂・武道場等解体工事	当初	沼田市 西倉内町 地内	解体	解体工事 沼小講堂記念体育館 (木造) 床面積A=56 1m2 沼田武道場(木造) 床面積A=404m2 撤去工事 野球場・テニスコ ート構造物 1.0式 テニスコート夜間照 明 6.0箇所	32,890,000	沼建・春原 沼小講 堂・武道場等解体撤 去工事特定建設工事 共同企業体	R04.09.02  随意契約	本工事は、公募型 プロポーザル方式（ 設計施工一体型）に より受注者を選定し 、「公募型プロポー ザル方式（設計施工 一体型）沼小講堂・ 沼田武道場等解体撤 去工事実施要領（案 ）」及び「沼小講堂 ・沼田武道場等解体 撤去工事要求水準書 （案）」により提出 された設計、施工及 び監理についての技 術提案書を審査し、 同種実績や専門的知 識から設計施工提案 内容や経済性におい て最も優れた提案を 行った業者を優先交 渉者とし、設計協議 において決定した事 項に基づいて請負契 約を締結するもので す。契約方法につい ては、公募型プロポ ーザル方式によって 請負予定業者を決定 する特殊性から地方 自治法施行例第16 7条の2第1項第2 号の規程により随意 契約にて執行するこ とをいたしたい。な お、沼田市契約規則 第24条第1項によ り設計書の作成を省 略し、徴した技術提 案書や見積書を審査 した上で、適正と認 められる最低の見積 額をもって、本工事 の予定価格をいたし たい。	R04.09.26 ～ R05.03.20	
升形小学校北校舎機械 設備改修工事	当初	沼田市 栄町 地 内	管	空調設備、衛生設備、 給排水設備改修	15,400,000	群馬県沼田市横塚町 1139-4  (株)小川設備	R05.02.15  一般競争入札		R05.02.16 ～ R05.09.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				17,072,000				R05.02.16 ～ R05.09.15	【契約日：R05.08.25】 工事発注後に特別支援学級児童の増加があり、必要諸室にFF及びエアコンが設置されていないことからFF及びエアコンの追加設置要望があり、対応すること。そのほか操作した際に不具合が確認された既設給水仕切り弁の交換、女子トイレ便器交換にあたり躯体による配管制約が確認され、対応可能な部材を用いる必要があることから増工して対応するもの。
升形小学校北校舎建築改修工事	当初	沼田市 栄町 地内	建築	屋根及びとい、外壁、建具、内装、塗装、多目的トイレ、廊下等改修	101,200,000	群馬県沼田市栄町100-1 角屋工業（株）	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.16 ～ R05.09.15	
	01				101,299,000				R05.02.16 ～ R05.09.15	【契約日：R05.08.25】 外部足場設置後、既存外壁やパラペット下地の状況について精査した結果、モルタルの浮きや下地が著しく劣化している箇所が多数確認されたため補修工の増工のほか、別紙のとおり設計図書の変更をするものとする。
升形小学校北校舎電気設備改修工事	当初	沼田市 栄町 地内	電気	電灯設備、コンセント設備、時計拡声設備、火災報知設備改修等	11,055,000	群馬県沼田市鍛冶町3966-2 （株）千吉良電気工事	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.17 ～ R05.09.15	
	01				11,517,000				R05.02.17 ～ R05.09.15	【契約日：R05.08.25】 機械設備改修工事のFF及びエアコンの追加設置に伴い、FFの電源コンセントの取り出し及びエアコンの電源ケーブル配線やキュービクル内の開閉器交換、分電盤の新設等の必要があることから増工して対応するもの。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
消防団第4分団第5部 ホース乾燥塔設置工事	当初	沼田市 町田町 地内	とび	ホース乾燥塔設置，全長 14.4m(地上高12.0m)，ポール本体設計荷重 3.53KN(360kgf)，吊下げ本数 12本吊り(6本吊り×2セット)	3,630,000	群馬県沼田市下沼田町808-1  (株)戸部組	R05.02.14  随意契約	第10回入札（案件番号5041385）において落札者がなく不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項8号（競争入札に付し入札者がいない、又は再度の入札に付し落札者がいない場合）により随意契約により執行いたしたい。 なお、業者については、近隣で事業に精通している下記業者と見積合わせを行い、工事着手いたしたい。	R05.02.15 ～ R05.03.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根支所庁舎解体工事	当初	沼田市 利根町追貝 地内	解体	解体工事 利根支所庁舎 RC造 3階建て、建物総床面積A=3, 335.03m <sup>2</sup>	129,800,000	沼田市上原町17556-2  萬屋建設・小島設計 利根支所庁舎解体工事 特定建設工事共同 企業体	R04.08.22  随意契約	<p>本工事は、公募型プロポーザル方式（設計施工一体型）により受注者を選定し、利根支所の解体を行うものです。業者の選定にあたっては、「公募型プロポーザル方式（設計施工一体型）利根支所解体工事実施要領」により提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種実績や専門的知識から設計施工提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。</p> <p>契約方法については、公募型プロポーザル方式によって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行例第167条の2第1項第2号の規程により随意契約にて執行することといたしたい。</p> <p>なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した技術提案書や見積書を審査した上で、適正と認められる最低の見積額をもって、本工事の予定価格といたしたい。</p>	R04.09.05 ～ R05.03.20	
	01				129,800,000				R04.09.05 ～ R05.03.31	<p>【契約日：R05.03.07】</p> <p>本工事において、庁舎基礎解体に伴う振動等が周辺ブロック積に影響を及ぼす可能性があり、慎重かつ丁寧に進めてきた結果、不足の日数を要した。</p> <p>また、連絡通路の改修部材納入まで期間を要するため、完成期日を3月31日まで1日間延期に対応いたしたい。</p>

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				129,800,000				R04.09.05 ～ R05.04.28	【契約日：R05.03.31】 本工事において、庁舎基礎解体に伴う振動等が周辺ブロック積に影響を及ぼす可能性があり、慎重かつ丁寧に進めてきた結果、不足の日数を要した。 また、連絡通路の改修部材納入まで期間を要するため、完成期日を4月28日まで28日間延期し対応いたしたい。
	03				143,110,000				R04.09.05 ～ R05.04.28	【契約日：R05.04.05】 本工事において、工事着工前における建材調査の結果、床材が石綿含有建材であることが確認されたため、742.9㎡増工により処理いたしたい。なお、利根若者定住センターで使用していた灯油タンクについては、解体庁舎内に配置していたが、解体に伴い既存通路を耐火構造に改修し移設いたしたい。
3・3・1環状線(栄町工区)道路付帯工事	当初	沼田市 栄町 地内	土木	施工延長L=102.0m L型擁壁(H=500～800) L=66.0m 表層(復旧部+摺付部) A=105.6m <sup>2</sup> フェンス撤去再設置 一式 事業看板枠撤去	4,455,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R05.02.22  随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)建設に伴い本線道路と隣接の病院駐車場とに段差が生じ駐車場利用に支障を来す虞があることから、L型擁壁(土留工)を設置するものです。地権者及び駐車場管理者との協議が整ったことから、駐車場利用者の安全確保のためにも早急に着手いたしたい。なお、本工事は先に発注した3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事区間内のため、施工性及び合併積算による経済性を考慮し、道路改良工事を請け負っている下記業者より見積を徴し、随意契約により執行いたしたい。(地方自治法施行令第167条の2第1項2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号)	R05.02.22 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場新設原水流量計更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	投げ込み式検出器 0～1000m <sup>3</sup> /h 1.0台、中継箱 実目盛り付き 1.0台、付属品 1式、交換作業 既設盤改造含む 1式、試運転調整費 1式	3,135,000	群馬県高崎市貝沢町甲965 クシダ工業（株）	R05.03.10 随意契約	本工事は、新設原水流量計の老朽化により流量指示が不安定になっていることから、緊急にて交換工事するものです。 原水流量計は、薬品注入量の管理や流量管理に使用しており浄水工程において重要な部品です。昨今の半導体不足や流通のボトルネックにより、計器類の納入に期間を要することから、早急に発注する必要があります。 これらのことから、契約については地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号により、本水道施設に精通し経験のある下記業者より見積書を徴し、随意契約いたしたい。	R05.03.13 ～ R05.03.31	
	01				3,135,000				R05.03.13 ～ R05.06.30	【契約日：R05.03.31】 本工事は、新設原水流量計の老朽化により流量指示が不安定になっていることから、緊急にて更新するものです。 浄水場の運転管理上の重要部品であるため年度末に発注したこと、世界的な半導体不足、流通不良による流量計器類の納期に時間がかかる事から、工期を6月30日（91日間）まで延期したい。
旧中央公民館跡地舗装工事	当初	沼田市 東倉内町 地内	ほ装	表層工(t=4cm)A=1657.9m <sup>2</sup> 、表層工(t=3cm)A=223.0m <sup>2</sup> 、上層路盤工(t=10cm)A=1657.9m <sup>2</sup> 、置換工(t=30cm)A=1657.9m <sup>2</sup> 、地先境界ブロック工(12cm×12cm)L=17.7m、ネットフェンス工(H=1.2m)L=64.0m	22,880,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R05.04.06 一般競争入札		R05.04.07 ～ R05.07.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				25,333,000				R05.04.07 ～ R05.07.20	【契約日：R05.07.06】 本工事において、計画路床高さまで掘削を進めていたところ、当初置換材の路床となる既埋戻土の土質状態が悪い事が判明したため、当初計上していなかった土質試験を行い、路床の再検討を行いました。その結果、当初置換厚では計画交通量に必要な支持力が得られないことが判明したため、支持力が得られる置換厚さに増工することにより、本舗装構造の安定を図りたい。また、上記置換厚増により掘削及び残土土量を増工いたしたい。
3・5・1沼田中央線道路改良工事	当初	沼田市 上之町地内	土木	道路改良施工延長L=116.423m、歩道W=4.5m、車道拡幅W=2.25m、舗装工(車道)A=363.9m <sup>2</sup> 、(歩道)A=445.3m <sup>2</sup> 、電線共同溝施工延長L=135.89m、電力管L=135.89m、通信管L=120.53m、特殊部I型1基、分岐桝等12基	63,800,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建（株）	R05.04.06  一般競争入札		R05.04.10 ～ R06.01.31	